Von: Nico Ballenberger <n.ballenberger@ib-klos.de>
Gesendet: Mittwoch, 23. Juli 2025 11:02
An: Eismann, Michael (WWA-N) <Michael.Eismann@wwa-n.bayern.de>
Cc: Holzmann, Florian (Stadt Greding) <florian.holzmann@greding.de>
Betreff: Re: Abwasseranlagen der Stadt Greding, Kläranlage Röckenhofen, Bodenfilter

Hallo Herr Eismann,

wir haben die Berechnungen (siehe unten) angepasst. Es wurde das RÜB Volumen um 5 m³, der RBF um 125 m² verkleinert.

Im Ergebnis konnte die Flächenbelastung auf 4,07 kg/m³/a erhöht werden. Der hydraulische Wirkungsgrad liegt nun bei 85,72 %.

Das RÜB Volumen möchten wir ungern weiter verkleinern, da wir sonst unter die Anforderungen nach DWA-A 102 rutschen und vermeiden möchten dass es in 20 Jahren bei der Überrechnung Probleme mit dem RÜB Volumen gibt.

Das Einzugsgebiet wurde nochmals kritisch hinterfragt, es ist keine Reduzierung erfolgt.

Bitte hierzu um kurze Rückmeldung ob wir damit in die Ausschreibung gehen können.

Mit freundlichen Grüßen
Nico Ballenberger

KLOS GmbH & Co. KG
Ingenieurbüro für Tiefbauwesen und Städteplanung
Alte Rathausgasse 6, 91174 Spalt

Tel: 0 91 75 / 79 70 - 33
Fax 0 91 75 / 79 70 - 50
n.ballenberger@ib-klos.de

Geschäftsführer Dipl.-Ing Manfred Klos, Christian Klos - Registergericht Nürnberg HRA 13979 - Ust-ID-Nr. DE814559851